COMUNE DI NERVIANO
Provincia di Milano

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2023 - 2024

COMMITTENTE: COMUNE DI NERVIANO - Città Metropolitana di Milano

IMPRESA: ELESERVICE S.R.L. - BUSTO ARSIZIO - Via Corbetta, 8

Contratto stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016 mediante scambio di lettere.
Determinazione di affidamento n. 12/23 del 21/04/2023

PER L'IMPRESA Sig. Domenico ESPOSITO	PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 1E.02.010.0040.b	Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm SOMMANO m	12,00	9,16	109,92
2 1E.02.010.0040.b1	Curva per Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm SOMMANO m	1,00	2,19	2,19
3 1E.02.010.0040.b2 arg20	Giunto TT per Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm SOMMANO m	5,00	6,29	31,45
4 ABB-B427946	DDA204 AC 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P SOMMANO cadauno	1,00	130,70	130,70
5 ABB-DS201C16A30	DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N A C16 30MA SOMMANO cadauno	2,00	172,85	345,70
6 ABB-DS201LC10AC30	DS201 L INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N AC C10 30M SOMMANO cadauno	1,00	92,14	92,14
7 ABB-DS201LC16AC30	DS201 L INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N AC C16 30M SOMMANO cadauno	3,00	92,14	276,42
8 ABB-DS2CC25A30	DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A C25 30MA SOMMANO cadauno	3,00	200,50	601,50
9 ABB-M093929	E219-C SPIA A LED 115-250VCA ROSSO SOMMANO cadauno	4,00	23,58	94,32
10 ABB-M200913	E 91HN/32 PORTAFUSIBILE E 90 1P+N, 32A SOMMANO cadauno	1,00	16,27	16,27
11 ABB-M204743	E 93HN/32 PORTAFUSIBILE E 90 3P+N, 32A SOMMANO cadauno	1,00	35,98	35,98
12 ABB-M990426	SD204/32 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 32A SOMMANO cadauno	1,00	73,73	73,73
13 ABB-S202CLC16	S202CL-C16 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 4,5KA SOMMANO cadauno	1,00	34,11	34,11
14 ABB-S550789	S204M C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 4P SOMMANO cadauno	1,00	130,70	130,70
15 ADATTATS11-1P30+2P11	Adattatore da S11 a 1P30+2P11 vert BI SOMMANO cadauno	1,00	3,88	3,88
16 BOC B01874	BOCCHIOTTI Canale B01874 TA-N 200x80 W SOMMANO cadauno	1,00	170,62	170,62
17 BOC B02266	BOCCHIOTTI Canale B02266 LAN 200x80 W SOMMANO cadauno	1,00	23,76	23,76
18 BTI-25501	idrobox matix - custodia IP55 1P SOMMANO cadauno	1,00	7,40	7,40
19 BTI-503BP	Scatola da parete 3 moduli bianca SOMMANO cadauno	7,00	11,68	81,76
20 BTI-503SA	matix - supporto a 3 moduli SOMMANO cadauno	7,00	1,35	9,45
21 BTI-90.12	suonerie - campana 12Vac diametro 120mm SOMMANO cadauno	1,00	188,00	188,00
	A RIPORTARE			2´460,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				2´460,00
22 BTI-90.220	suonerie - campana 220Vac diametro 120mm	SOMMANO cadauno	1,00	195,77	195,77
23 BTI-AM4803BBN	matix - placca 3p bianco	SOMMANO cadauno	7,00	2,58	18,06
24 BTI-AM5000	matix - falso polo bianco	SOMMANO cadauno	7,00	1,48	10,36
25 BTI-AM5001	matix - interruttore 1P 16A	SOMMANO cadauno	2,00	3,98	7,96
26 BTI-AM5003	matix - deviatore 1p 16A bianco	SOMMANO cadauno	7,00	6,32	44,24
27 BTI-AM5012	matix - invertitore 10A	SOMMANO cadauno	1,00	20,60	20,60
28 BTI-AM5130	matix - presa sicura 16A	SOMMANO cadauno	2,00	88,05	176,10
29 BTI-AM5440/16	matix - Presa modulare 10/16 A - 250Vac 2P+T standard tedesco	SOMMANO cadauno	2,00	13,43	26,86
30 BTI-F107N54D	Idroboard - centralino 18x3 moduli IP65	SOMMANO cadauno	1,00	293,03	293,03
31 BTI-F107N72D	Idroboard - centralino 18x4 moduli IP65	SOMMANO cadauno	1,00	358,52	358,52
32 BTI-F74N32	btdin - sezionatore 4P 32A	SOMMANO cadauno	3,00	56,24	168,72
33 BTI-F80ST2	btdin - bobina apertura 110/415Vac/Vdc	SOMMANO cadauno	1,00	65,32	65,32
34 BTI-FA84C32	btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA	SOMMANO cadauno	2,00	123,83	247,66
35 BTI-FH84C25	btdin100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	SOMMANO cadauno	15,00	170,02	2´550,30
36 BTI-FH84C25-	btdin100 - magnetot 4P curva C 25A 10kA	SOMMANO cadauno	2,00	221,03	442,06
37 BTI-FN82C16	btdin60 - magnetot 2P curva C 16A 6kA	SOMMANO cadauno	1,00	75,41	75,41
38 BTI-FN82C20	btdin60 - magnetot 2P curva C 20A 6kA	SOMMANO cadauno	1,00	73,35	73,35
39 BTI-FN84C25	btdin60 - magnetot 4P curva C 25A 6kA	SOMMANO cadauno	1,00	141,27	141,27
40 BTI-FN84C32	btdin60 - magnetot 4P curva C 32A 6kA	SOMMANO cadauno	2,00	141,27	282,54
41 BTI-FT84C125	btdin 160 - magnetot 4P curva C 125A 16kA	SOMMANO cadauno	2,00	520,77	1´041,54
42 BTI-G24A32	BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA A	SOMMANO cadauno	1,00	176,80	176,80
43 BTI-G43AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC	SOMMANO cadauno	1,00	197,44	197,44
44 BTI-G44AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC	SOMMANO cadauno	12,00	187,51	2´250,12
	A RIPORTARE				11´324,03

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				11´324,03
45 BTI-G45AC32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 500mA AC	SOMMANO cadauno	2,00	190,33	380,66
46 BTI-G46AS32	BTDIN-BDA G2 32A 4P 1000mA A-S	SOMMANO cadauno	2,00	403,62	807,24
47 BTI-G47XF125	btdin - modulo diff F 4P 125A regolabile	SOMMANO cadauno	2,00	356,19	712,38
48 BTI-GC8813AC10	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500	SOMMANO cadauno	6,00	71,90	431,40
49 BTI-GC8813AC16	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500	SOMMANO cadauno	14,00	71,90	1´006,60
50 BTI-GC8813AC25	btdin-RS - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500	SOMMANO cadauno	1,00	71,90	71,90
51 BTI-GN8813AC10	btdin60 - magn diff AC 1P+N 10A 6kA 30mA	SOMMANO cadauno	1,00	197,84	197,84
52 BTI-GN8813AC16	btdin60 - magn diff AC 1P+N 16A 6kA 30mA	SOMMANO cadauno	2,00	131,59	263,18
53 BTI-GN8814AC25	btdin60 - magn diff AC 1P+N 25A 6kA 300mA	SOMMANO cadauno	1,00	138,66	138,66
54 BTI-GN8843AC16	btdin60 - magn diff AC 4P 16A 6kA 30mA	SOMMANO cadauno	2,00	514,16	1´028,32
55 CAVO VINILPIOMBO2x050	Cavo vinilpiombo rigido 2x0,5	SOMMANO m	300,00	0,60	180,00
56 CMC-001DELTA-E	COPPIA DI FOTOCELLULE DA ESTERNO	SOMMANO cadauno	1,00	76,20	76,20
57 CMC-3199ZA3P	SCHEDA ELETTRONICA - ZA3P	SOMMANO cadauno	1,00	213,00	213,00
58 CMC-801MP-0030	AXI20DGS MOTORE PISTONE 24V 2M	SOMMANO cadauno	5,00	555,00	2´775,00
59 CMC-801QA-0050	ZLX24MA QUADRO COMANDO MED MOT. 24V	SOMMANO cadauno	1,00	471,00	471,00
60 CMC-806TF-0080	DLX30CEP FOTOCELLULE DA ESTERNO	SOMMANO cadauno	2,00	111,00	222,00
61 CMC-8K01MP-006	AXI25K06 KIT AUTOMAZIONE MOT. 24V	SOMMANO cadauno	1,00	1´285,00	1´285,00
62 COSTER ACB460	COSTER ACB460 Plug-in per comunicazione via C-Bus. XGG 618 - XTC 638 - XTR 628 - XTT 608 - XTU 614 - XTU 618 - XTU 644 - XTU 664	SOMMANO cadauno	1,00	300,00	300,00
63 COSTER CVH638	COSTER CVH638 Servomotore rotativo 220V - 630 sec	SOMMANO cadauno	1,00	395,00	395,00
64 COSTER DTF318-C1	COSTER DTF 318-C1 Regolatore di temperatura modulante oppure on-off a 2 stadi	SOMMANO cadauno	1,00	522,00	522,00
	COSTER RFG 653 Rivelatore gas per 3 sensori a distanza. G 512	SOMMANO cadauno	1,00	467,00	467,00
	COSTER SCH010				
	A RIPORTARE				23´268,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			23´268,41
65 COSTER RFG653	Sonda di temperatura a contatto. SOMMANO cadauno	4,00	53,00	212,00
66 COSTER SCH010	COSTER SIH010 Sonda di temperatura a immersione. SOMMANO cadauno	1,00	90,00	90,00
67 COSTER SIH010	COSTER SRS 150 Metano Industriale (80 x 80 x 42 mm) IP 44 50 mt. 75 mt. SOMMANO cadauno	3,00	305,00	915,00
68 COSTER SRS150	COSTER UAC328 Unità di raccolta allarmi stati e conteggi. SOMMANO cadauno	1,00	420,00	420,00
69 COSTER UAC328	COSTER UCO318 Programmatore orario 220V SOMMANO cadauno	1,00	305,00	305,00
70 COSTER UCO318	COSTER ULT 348/S1 Unita' di memorizzazione temperature 220V SOMMANO cadauno	1,00	530,00	530,00
71 COSTER ULT348/S1	COSTER XTC638-C1 Climatizzatore caldaia/impianto 220V SOMMANO cadauno	1,00	1´350,00	1´350,00
72 COSTER XTC638-C1	CENTURY - PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM 20W SOMMANO cadauno	7,00	19,00	133,00
73 CUY-SHSLIM-209540	CENTURY - PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM 50W SOMMANO cadauno	2,00	39,00	78,00
74 CUY-SHSLIM-509540	OBLO 748 LED 24W CLD BIANCO SOMMANO cadauno	2,00	40,00	80,00
75 DIS-11264600	842 LED 33W CLD CELL BIA UGR<19 SOMMANO cadauno	25,00	66,00	1´650,00
76 DIS-15020500	842 LED 33W CLDD-D BIA UGR<19 SOMMANO cadauno	30,00	88,00	2´640,00
77 DIS-1502050041	ECHO 927 LED 27W CLD-E GRI SOMMANO cadauno	2,00	200,00	400,00
78 DIS-16470207	HYDRO 963 LED 20W CLD GRI SOMMANO cadauno	4,00	101,00	404,00
79 DIS-16476200	HYDRO 963 LED 27W CLD GRI SOMMANO cadauno	3,00	103,00	309,00
80 DIS-16476300	MINISTELVIO 3279 LED 100W CLD ANTR SOMMANO cadauno	2,00	540,00	1´080,00
81 DIS-33045300	RODIO 1891 LED 284W CLD GRAFITE SOMMANO cadauno	1,00	510,00	510,00
82 DIS-41478900	KIT EM APPARECCHI INCASSO ACC.600 SOMMANO cadauno	25,00	66,00	1´650,00
83 DIS-98660400	Motore per cancello automatico da interro
84 DIT-CUBIC6	DITEC NA CUBIC 6 SOMMANO cadauno	1,00	389,00	389,00
85 DKC-095703500	PCV/T PIASTRA DI FONDO SOMMANO cadauno	1,00	38,66	38,66
86	C5 Elemento rett. chiuso 200x80 mt 3 ZS			
	A RIPORTARE			36´452,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			36´452,07
DKC-5080083	SOMMANO m	2,00	16,04	32,08
87 EAO-NEXI250-AT	NEXITECH LED 24W 250LM SA/SE 1,5H AT SOMMANO PCE	43,00	137,70	5´921,10
88 EAO-NXL250	NEXILITE 24W 250LM SE 1H SOMMANO PCE	3,00	88,80	266,40
89 EP 105.c	Nolo a caldo con operatore di piattaforma aerea fino a 18 mt. SOMMANO ora	24,50	43,40	1´063,30
90 EP 106 b	Nolo di trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, compreso di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti. Compreso consegna e ritiro a fine lavoro. Valutato per ogni giornodi utilizzo: da mt. 3,6 a mt. 5,4 SOMMANO giorni	1,00	32,99	32,99
91 EP 106 c	Nolo di trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, compreso di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti. Compreso consegna e ritiro a fine lavoro. Valutato per ogni giornodi utilizzo: da mt. 5,4 a mt. 12,0 SOMMANO giorni	1,00	70,58	70,58
92 EP 201	Elettricista Capo squadra SOMMANO ora	341,50	34,88	11´911,52
93 EP 202	Elettricista specializzato SOMMANO ora	517,50	30,42	15´742,35
94 EP 203	Elettricista qualificato SOMMANO ora	316,50	29,08	9´203,82
95 EP 501	EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI - PUNTO DI RICARICA ELETTRICA AUTO Come da descrizione del Capitolato Tecnico SOMMANO a corpo	1,00	3´500,00	3´500,00
96 EP 511	EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI - REALIZZAZIONE ARMADIO ELETTRICO DI SERVIZIO PER EVENTI Come da descrizione del Capitolato Tecnico SOMMANO a corpo	1,00	5´350,00	5´350,00
97 EP 531	PIAZZA DELLA VITTORIA - REALIZZAZIONE ARMADIO ELETTRICO DI SERVIZIO PER EVENTI Come da descrizione del Capitolato Tecnico SOMMANO a corpo	1,00	6´350,00	6´350,00
98 EP 541	PARCO "LA COLORINA" - REALIZZAZIONE ARMADIO ELETTRICO DI SERVIZIO PER EVENTI Come da descrizione del Capitolato Tecnico SOMMANO a corpo	1,00	6´350,00	6´350,00
99 EP 571	PIAZZA VITTORIO EMANUELE - REALIZZAZIONE ARMADIO ELETTRICO DI SERVIZIO PER EVENTI Come da descrizione del Capitolato Tecnico SOMMANO a corpo	1,00	6´350,00	6´350,00
100 EP 581	PIAZZA ITALIA, ANGOLO VIA DON BOSCO - REALIZZAZIONE ARMADIO ELETTRICO DI SERVIZIO PER EVENTI Come da descrizione del Capitolato Tecnico SOMMANO a corpo	1,00	6´000,00	6´000,00
101 EP 591	CIMITERO CAPOLUOGO - NUOVO QUADRO ELETTRICO Come da descrizione del Capitolato Tecnico SOMMANO a corpo	1,00	2´000,00	2´000,00
102 EP 601	CIMITERO S.ILARIO - NUOVO QUADRO ELETTRICO Come da descrizione del Capitolato Tecnico SOMMANO a corpo	1,00	2´000,00	2´000,00
103 EP 611	CIMITERO GARBATOLA - NUOVO QUADRO ELETTRICO Come da descrizione del Capitolato Tecnico			
	A RIPORTARE			118´596,21

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			118´596,21
	SOMMANO a corpo	1,00	2´000,00	2´000,00
104 FAD-HINDY880	Pistone idraulico per cancello automatico HINDY 880 motore 230v SOMMANO cadauno	1,00	530,00	530,00
105 FASCETTA 16/32	Fascetta di serraggio in PVC per tubi diametro 16/32 mm SOMMANO cadauno	68,00	0,20	13,60
106 FASCETTA 40/63	Fascetta di serraggio in PVC per tubi diametro 40/63 mm SOMMANO cadauno	13,00	0,40	5,20
107 FOS-22184811124 1	PANELTECH 1848 34W3K CLD-D-D BIA U19 SOMMANO cadauno	20,00	126,00	2´520,00
108 FUS 10.3x38 16A 500V	Fusibile 10.3x38 16A 500V SOMMANO cadauno	21,00	1,11	23,31
109 GEW-GW40106	CENTRALINO PARETE 18M.IP65 SOMMANO cadauno	1,00	87,40	87,40
110 GEW-GW44001	CASSETTA IP44 DIAM.65X35 CON PASSACAVI SOMMANO cadauno	7,00	2,00	14,00
111 GEW-GW44002	CASSETTA IP44 DIAM.80X40 CON PASSACAVI SOMMANO cadauno	8,00	2,50	20,00
112 GEW-GW44004	CASSETTA IP55 100X100X50 CON PASSACAVI SOMMANO cadauno	3,00	5,90	17,70
113 GEW-GW44204	CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100X100X50 SOMMANO cadauno	8,00	7,40	59,20
114 GEW-GW44407	CASSETTA IP56 AR.COP.GRIGIO 190X140X70 SOMMANO cadauno	1,00	31,60	31,60
115 GEW-GW46003F	QUADRO QP POLIEST.CIECO 405X500X200 IP66 SOMMANO cadauno	1,00	317,00	317,00
116 GEW-GW52075	PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG16 SOMMANO cadauno	3,00	0,88	2,64
117 GEW-GW52076	PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG21 SOMMANO cadauno	2,00	1,20	2,40
118 GEW-GW52077	PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG29 SOMMANO cadauno	3,00	1,90	5,70
119 GEW-GW66326N	PR.BL IP67 S.F.2P+T 16A 230V 6H CBF SOMMANO cadauno	1,00	82,00	82,00
120 GEW-GW66330N	PR.BL IP67 S.F.3P+T 16A 400V 6H CBF SOMMANO cadauno	1,00	96,80	96,80
121 GEW-GW68025N	Q-DIN 10M 2PR.BL.VR.16/32A IP65 SOMMANO cadauno	1,00	81,70	81,70
122 GEW-GW90026	INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C10 4,5KA 1M SOMMANO cadauno	1,00	39,10	39,10
123 GEW-GWS3220EP840	SMART3e 1200 ON/OFF OPAL CRI80 4000K SOMMANO cadauno	7,00	96,00	672,00
124 GEW-IN 06106994 125	GUELL CAM 1/A40/W 40W 40K-94 SOMMANO cadauno	1,00	209,00	209,00
	DRIVER BOX 1100W 1,8A-4CH 220-240V SOMMANO cadauno	1,00	1´512,00	1´512,00
	A RIPORTARE			126´938,56

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			126´938,56
GEW-IN 14476094 126	SQUARE PRO 1035 A45/M 740 GR94 SOMMANO cadauno	1,00	2´034,00	2´034,00
GEW-IN 3119532 127	Giunto Testa Testa 10mmq SOMMANO cadauno	4,00	2,50	10,00
GIUNTO TT 10MMQ	HAGER BOCCHIOTTI			
128 HAG B04640	PS VTR 12 B04640 12 (12x1) p 6,212 Pannello sfinestrato 12 moduli per quadri Pedro SOMMANO cadauno	3,00	25,63	76,89
129 ITALWEBER	Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: CH10 - Curva: gG - Corrente = 16A - Tensione = 500V SOMMANO cadauno	4,00	1,00	4,00
1421016 130 LEF-LE42DP	ALIM.LED350÷1050MA 17÷42W DALI/PUSH/1-10 SOMMANO cadauno	35,00	98,02	3´430,70
131 LEG-86392	CURVA 90 ACC. TAZ-20N SOMMANO cadauno	1,00	1,28	1,28
132 LEG-TKT20	R.TILOK TUBO/TUBO TAZ20 SOMMANO cadauno	4,00	3,53	14,12
133 ME.02.010.0 020.a	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 16mm SOMMANO m	15,00	0,35	5,25
134 ME.02.010.0 020.a4	Raccordo Scatola-guaina per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 16mm SOMMANO m	1,00	1,70	1,70
135 ME.02.010.0 020.b	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 20mm SOMMANO m	86,00	0,77	66,22
136 ME.02.010.0 020.b1	Curva per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 20mm SOMMANO m	10,00	0,60	6,00
137 ME.02.010.0 020.b2	Raccordo Tubo-scatola per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 20mm SOMMANO m	12,00	1,70	20,40
138 ME.02.010.0 020.b3	Raccordo Tubo-guaina IP 65 per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 20mm SOMMANO m	7,00	1,90	13,30
139 ME.02.010.0 020.b4	Raccordo Scatola-guaina per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 20mm SOMMANO m	3,00	2,00	6,00
140 ME.02.010.0 020.b5	Raccordo Manicotto IP 65 per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 32mm SOMMANO m	2,00	0,80	1,60
141 ME.02.010.0 020.c	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 25mm SOMMANO m	16,00	1,02	16,32
142 ME.02.010.0 020.c1	Curva per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 25mm SOMMANO m	1,00	0,79	0,79
143 ME.02.010.0 020.c2	Raccordo Tubo-scatola per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 25mm SOMMANO m	7,00	1,90	13,30
144 ME.02.010.0	Raccordo Tubo-guaina IP 65 per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 25mm			
	A RIPORTARE			132´660,43

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			132´660,43
020.c3	SOMMANO m	10,00	2,17	21,70
145 ME.02.010.0 020.c4	Raccordo Scatola-guaina per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 25mm SOMMANO m	1,00	2,30	2,30
146 ME.02.010.0 020.c5	Clip per tubazione in plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 25mm SOMMANO cadauno	5,00	1,12	5,60
147 ME.02.010.0 020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 32mm SOMMANO m	13,00	2,52	32,76
148 ME.02.010.0 020.d1	Curva per tubazione in plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 32mm SOMMANO cadauno	1,00	0,00	0,00
149 ME.02.010.0 020.d2	Clip per tubazione in plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 32mm SOMMANO cadauno	3,00	0,00	0,00
150 ME.02.010.0 020.d3	Raccordo Tubo-guaina IP 65 per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 32mm SOMMANO m	1,00	2,52	2,52
151 ME.02.010.0 020.d5	Raccordo Manicotto IP 65 per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 32mm SOMMANO m	2,00	1,20	2,40
152 ME.02.010.0 020.e	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 40mm SOMMANO m	1,00	5,21	5,21
153 ME.02.010.0 020.e3	Raccordo Tubo-guaina IP 65 per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 40mm SOMMANO m	1,00	2,89	2,89
154 ME.02.010.0 020.e4	Raccordo Scatola-guaina per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 40mm SOMMANO m	1,00	3,55	3,55
155 ME.02.010.0 020.e5	Raccordo Manicotto IP 65 per Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 40mm SOMMANO m	1,00	1,45	1,45
156 ME.02.010.0 040.b	Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086, diametri: - 20mm SOMMANO m	9,00	1,19	10,71
157 ME.02.010.0 050.e	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori, diametri: - 16mm SOMMANO m	2,00	2,23	4,46
158 ME.02.010.0 050.h	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori, diametri: - 25mm SOMMANO m	8,00	3,52	28,16
159 ME.02.010.0 050.j	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori, diametri: - 32mm SOMMANO m	0,50	5,06	2,53
160 ME.02.010.0 050.l	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori, diametri: - 40mm SOMMANO m	4,00	6,88	27,52
	A RIPORTARE			132´814,19

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			132´814,19
161 ME.02.010.0 060.b	Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente liscio esternamente, con grado di protezione non inferiore a IP67 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio CE, completa di raccordi e accessori, nei diametri: - 20mm SOMMANO m	2,00	2,62	5,24
162 ME.02.040.0 015.b	Cavo unipolare flessibile conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 1,5 mm² SOMMANO m	132,00	0,13	17,16
163 ME.02.040.0 015.c	Cavo unipolare flessibile conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm² SOMMANO m	81,00	0,21	17,01
164 ME.02.040.0 015.d	Cavo unipolare flessibile conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm² SOMMANO m	250,00	0,46	115,00
165 ME.02.040.0 035.a	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x1,5 mm² SOMMANO m	10,00	0,96	9,60
166 ME.02.040.0 035.c	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x4 mm² SOMMANO m	40,00	1,49	59,60
167 ME.02.040.0 045.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm² SOMMANO m	87,00	0,79	68,73
168 ME.02.040.0 045.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SOMMANO m	23,00	1,13	25,99
169 ME.02.040.0 045.d	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm² SOMMANO m	120,00	2,84	340,80
170 ME.02.040.0 065.d	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm² SOMMANO m	400,00	4,62	1´848,00
171 ME.02.040.0 065.e	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm² SOMMANO m	5,00	9,00	45,00
172 ME.02.040.0 263.a	Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. 3G 1.5 mm² SOMMANO m	1,00	2,86	2,86
173 ME.02.040.0 263.c	Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. 3G 4 mm² SOMMANO m	22,00	4,86	106,92
174 ME.02.040.0 265.b	Cavo quadripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. 4G 2.5 mm² SOMMANO m	8,00	4,87	38,96
175 ME.02.040.0 267.d	Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. 5G 6 mm² SOMMANO m	48,00	10,10	484,80
	A RIPORTARE			135´999,86

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			135´999,86
176 ME.02.040.0 267.f	Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. 5G 16 mm² SOMMANO m	40,00	22,64	905,60
177 MORSETTO FORBOX 4MMQ	Morsetti unipolari FORBOX da 4 mmq SOMMANO cadauno	51,00	0,17	8,67
178 MORSETTO FORBOX 6MMQ	Morsetti unipolari FORBOX da 6 mmq SOMMANO cadauno	4,00	0,20	0,80
179 NC.10.200.0 050.a	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m SOMMANO giorno	2,00	703,15	1´406,30
180 NP 01	Alloggio di Via Pasubio, 1H Fg 14 mapp 612 sub 31 - Rimozione caldaia a gas e realizzazione sistema di riscaldamento con fan elettrici, sistemazione impianto elettrico con adeguame ... ompleta di allegati Compreso ogni accessorio, materiale ed onere necessario a dare il lavoro completato a regola d'arte: SOMMANO cadauno	1,00	3´207,00	3´207,00
181 PHI-CORE PRO 150	CORE PRO LED BULB ND 18.5-150W E27 827 A67 SOMMANO cadauno	50,00	20,00	1´000,00
182 PHL- CPOTW140	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12 SOMMANO cadauno	12,00	162,34	1´948,08
183 PHL- HIDDV140C POQ	HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V SOMMANO cadauno	3,00	350,31	1´050,93
184 R410A BOMBOLA	Gas refrigerante per climatizzatori in bombole pronte per la ricarica dei climatizzatori R410 SOMMANO kg	0,50	60,00	30,00
185 RSS- WIR110GR	ROSSINI - MODULO LED 20W 4000K SOMMANO cadauno	4,00	275,90	1´103,60
186 RSS- WIR111GR	ROSSINI - MODULO LED 38W DIR/IND 3000K SOMMANO cadauno	3,00	334,10	1´002,30
187 TASSELLO S4 CON VITE	Tassello S4 completo di vite SOMMANO cadauno	139,00	0,07	9,73
188 TEAFLEX COLFS22	Collare per tubo TAZ 20 SOMMANO cadauno	6,00	1,14	6,84
189 VEM- VE707600	SIMPLY AST INTERR. ASTRON. 1 CANALE SOMMANO cadauno	2,00	74,80	149,60
190 VEM- VN960100	ENERGY-230 LC CONTATORE DI ENERGIA SOMMANO cadauno	1,00	70,10	70,10
191 VITI 8X30 DADO ROND	Bullone a brugola con dado e rondelle 8x30 SOMMANO cadauno	7,00	0,35	2,45
192 VIW-00241	Spina 2P+T 16A S31 90° nero SOMMANO cadauno	2,00	3,64	7,28
193 VIW-02913	Termostato connesso LTE parete bianco SOMMANO cadauno	1,00	277,59	277,59
194 VIW-RI20/21	Ricambio attuat. inter.12V EI20/21 C/ENC SOMMANO cadauno	2,00	494,39	988,78
195 VOR- 0000070632	MICRORAPID 2000-V0 SOMMANO cadauno	2,00	374,00	748,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			149´923,51
	A RIPORTARE			149´923,51

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			149′923,51
	T O T A L E euro			149′923,51

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 3´025,54*			
	LAVORI A MISURA euro			149´923,51
				3´025,54
	T O T A L E euro			152´949,05
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
Certificato N.1 del 04/08/2023 euro			19′100,00
Certificato N.2 del 06/12/2023 euro			24′900,00
Certificato N.3 del 28/02/2024 euro			21′900,00
Certificato N.4 del 22/07/2024 euro			18′300,00
Certificato N.5 del 16/01/2024 euro			9′700,00
Certificato N.6 del 20/03/2025 euro			23′200,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			117′100,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro			117′100,00

Nerviano, 17/10/2025

	A R I P O R T A R E			