CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI: ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO DEL NUCLEO STORICO DI NERVIANO

IMPRESA: I.S.O.V. s.r.l. – via Isonzo n. 10, Pessano con Bornago (MI) – C.F./P.IVA 00024950156

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: euro 60.982,54 oltre IVA

ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 410/RG in data 14/06/2024

CONTRATTO: Contratto del 02/10/2024, rep. n. 12/2024 registrato a Milano TP3 – Milano DP II il 02/10/2024 - estremi di registrazione: serie 1T Numero 92646 del 02/10/2024to

CUP - Codice Unico Progetto: I37H24000140004

CIG - Codice Identificativo Gara: B1E993A083

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: Tuttostrade s.r.l. – via Sempione 60 – 20015 Parabiago (MI) C.F./P.IVA 09550940960

L'anno **2025** il giorno **30** del mese di **LUGLIO** il sottoscritto Ingegner **Marco Gaetano LA VIOLA**, nato a Milano il 23/08/1959, CF LVLMCG59M23F205U, con studio in Saronno, via Caduti della Liberazione, 45 – CAP 2107, in qualità di Direttore dei Lavori, vista la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto

VISTI

- il verbale di consegna dei lavori del 01/08/2024;
- il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 25/02/2025 d'ufficio in quanto l'impresa affidataria, pur convocata, era assente al momento del sopralluogo, e quanto in esso riportato;
- il verbale della visita di collaudo, redatto il giorno 21/05/2025 in presenza di testimoni e in seconda convocazione in quanto l'impresa affidataria, già assente in occasione della prima convocazione (31/03/2025) è risultata assente anche il giorno 21/05/2025, e quanto in esso riportato

VISTI ED ESAMINATI

- i documenti progettuali;
- i documenti contrattuali;
- i documenti relativi al I SAL, emesso il giorno 04/12/2024, per un importo di euro 45.494,53 al lordo del ribasso d'asta e al netto dell'IVA e di euro 39.615,74 al netto del ribasso d'asta e al netto dell'IVA;

- la Relazione sul Conto Finale, con i relativi Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, SAL Finale;
- i Giornali dei Lavori dell'impresa affidataria e dell'impresa subappaltatrice, con allegati i rapporti di sopralluogo della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- vista la documentazione fotografica raccolta durante i sopralluoghi e nel corso dei lavori;
- i certificati relativi ai materiali impiegati per la realizzazione della segnaletica orizzontale;
- i certificati relativi alle pellicole utilizzate per la realizzazione della segnaletica verticale;

TENUTO CONTO

che nell'esecuzione dei lavori l'impresa ha accumulato 61 giorni di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, calcolati dal sottoscritto Direttore dei Lavori considerando i giorni di effettiva lavorabilità, come precisato nella Relazione sul Conto Finale

RISCONTRATO CHE LE OPERE IN OGGETTO

sono state eseguite in conformità al progetto, con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, tranne che per le seguenti lavorazioni, già richiamate nel Verbale di Visita di Collaudo e riportate in dettaglio nella relazione di conto finale:

Lavorazioni con variazioni dei materiali (detratte o aggiunte nella contabilità finale)

a) non utilizzo di sfere di vetro in aggiunta alla vernice nei tratti di corsia ciclabile colorati nelle vie Roma e Toniolo. Tale mancanza, non compromettendo la funzionalità dell'opera, è stata accettata, comunicando all'impresa la decurtazione degli importi per le opere non eseguite;
b) sostituzione su via Roma dei pittogrammi bici e bici + freccia in preformato con analoghi pittogrammi in vernice

Lavorazioni non eseguite (detratte nelle contabilità finale)

c) non realizzazione di alcuni pittogrammi bici e bici+freccia su viale Villoresi e su via Roma;
d) non realizzazione di parte della coloritura della corsia ciclabile su via Roma
e) non fornitura e posa di un segnale verticale

Lavorazioni non eseguite a regola d'arte (detratte nella contabilità finale)

f) segnaletica orizzontale: pittogrammi di "zona 30" all'imbocco dal Sempione di viale Villoresi e di via Roma; pittogrammi in vernice e in preformato su via Roma e su viale Villoresi. Segnaletica orizzontale rapidamente deteriorata per una non perfetta posa o preparazione della pavimentazione.

DI CONSEGUENZA CERTIFICA CHE

fatto salvo quanto sopra indicato in termini di lavorazioni modificate nei materiali, non eseguite o non eseguite a regola d'arte e quindi deteriorate, i lavori di attuazione del Piano Particolareggiato del Nucleo Storico di Nerviano

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA IL CREDITO DELL'IMPRESA COME SEGUE:

Importo contrattuale: euro 60.982,54 (sessantamilanovecentoottantadue/54)

Decurtazione per variazioni nei materiali: euro 4.579,06 (quattromilacinquecentosettantanove/06)

Aggiunte per variazioni nei materiali: euro 366,85 (trecentosessantasei/85)

Decurtazione per lavorazioni non eseguite o opere deteriorate: euro 4.619,17 (quattromilaseicento_ diciannove/17)

Penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori: euro 3.719,78 (tremilasettecentodiciannove/78)

Poiché non sono stati erogati acconti in quanto all'emissione del I SAL il Certificato di Pagamento non è stato firmato per DURC irregolare

resta a credito dell'impresa la somma di euro 48.431,38 (quarantottomilaquattrocentotrentuno/38)

di cui

- euro 46.678,99 (quarantaseimilaseicentosettantotto/99) con IVA al 22%
- euro 1.752,39 (millesettecentocinquantadue/39) con IVA al 4%, in quanto opere di abbattimento delle barriere architettoniche

Si ritiene quindi svincolata anche la polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei lavori eseguiti n. PC34CV57 emessa da Zurich Insurance Europe AG il 05/07/2024.

Con il presente atto i lavori oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Nerviano, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge e assicurative.

Il presente atto è costituito da numero 3 (tre) pagine.

Nerviano, 30/09/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA
Ingegner Marco Gaetano La Viola	ISOV srl (in stato di fallimento)

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Architetto Francesca Ughi