REGIONE LOMBARDIA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
COMUNE DI NERVIANO

Stazione appaltante: Arch. Francesca Ughi in nome e per conto del Comune di Nerviano

Lavori di: RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024

CIG: B28B2AA290; CUP: G37H23002060004

Impresa: TUTTOSTRADE s.r.l. con sede a Parabiago (MI) in Via Sempione N. 60 P.IVA e CF 09550940960

Contratto in data: 15/11/2024, modifiche contrattuali approvate con Determinazione n° 314 del 18.04.2025

Importo contrattuale seguito delle modifiche approvate: **€ 397.992,55**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale

Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato redatto dal geom. Lucio Giovanni Giudici per l'importo complessivo di € 474.388,22 comprensivo di € 29.968,96 per oneri della sicurezza.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n. 522 R.G. del 25/07/2024 per l'importo complessivo finanziato di € 645.000,00 come da quadro economico che si riporta:

A	importo lavori stradali - OG3	444.419,26 €
B	oneri per la sicurezza	29.968,96 €
C	*totale importo affidamento*	***474.388,22 €***
C1	importo negoziabile	444.419,26 €
C2	di cui costi manodopera	63.558,88 €
	Somme a disposizione:	
-	Spese per incarico professionale (progettazione, DL. sicurezza)	21.546,35 €
-	Cassa previdenziale incarichi professionali - 5%	1.077,32 €
-	Iva di legge	
-	*- iva 22% su incarichi professionali*	4.977,21 €
-	*- iva 22% su lavori*	104.365,41 €
-	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 - 2%	9.487,76 €
-	Contributo ANAC	250,00 €
-	Somme per adeguamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti	28.907,73 €
	totale somme a disposizione	**170.611,78 €**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	**645.000,00 €**

Assuntore dei lavori

A seguito di espletamento di gara pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con determinazione n. 611 R.G. del 19/09/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta TUTTOSTRADE s.r.l. con sede a Parabiago (MI) in Via Sempione N. 60 P.IVA e CF 09550940960 che ha offerto un ribasso del 17,19 % sull'importo negoziabile a corpo posto a base di gara.

Con la citata determinazione n. 611 del 19/09/2024 veniva inoltre approvato il QE aggiornato con gli importi di contratto come di seguito riportato:

A	importo lavori stradali - OG3	444.419,26 €
B	oneri per la sicurezza	29.968,96 €
C	*totale importo affidamento*	***474.388,22 €***
C1	importo negoziabile	444.419,26 €
C2	di cui costi manodopera	63.558,88 €
	sconto di gara - 17,19%	-76.395,67 €
	Totale importo contratto	**397.992,55 €**
	di cui - per lavori di abbattimento barriere architettoniche (iva 4%)	48.591,39 €
	- per altre lavorazioni e oneri della sicurezza (iva 22%)	349.401,16 €
	Somme a disposizione:	
	Spese per incarico professionale (progetto esecutivo, DL. Sicurezza)	21.546,35 €
-	Cassa previdenziale incarichi professionali - 5%	1.077,32 €
-	Iva di legge	
	- iva 22% su incarichi professionali	4.977,21 €
	- iva 22% su lavori	76.868,25 €
	iva 4% sui lavori di abbattimento BBAA	1.943,66 €
-	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 - 2%	9.487,76 €
-	Contributo ANAC	250,00 €
-	Somme per adeguamento prezzi, imprevisti e arrotondamenti	130.856,90 €
-	*totale somme a disposizione*	**247.007,45 €**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	**645.000,00 €**

Contratto di appalto:

con contratto di appalto in data 15/11/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta TUTTOSTRADE s.r.l. con sede a Parabiago (MI) in Via Sempione N. 60 P.IVA e CF n. 09550940960 per l'importo di € 397.992,55, al netto del ribasso d'asta del 17,19 %, di cui € 29.968,996 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Spesa autorizzata per i lavori

La spesa autorizzata per i lavori risulta essere di netti:

a) Per il contratto principale **€ 397.992,55** oltre IVA.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza

Per tutta la durata dei lavori le funzioni del Responsabile Unico del Progetto sono state svolte dall'Arch. Francesca Ughi, vennero diretti dal sottoscritto Geom. Lucio Giovanni Giudici, il Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione era il geom. Lucio Giovanni Giudici.

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il 01/10/2024 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'appaltatore.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto n. 75 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto terminare i lavori oggetto del contratto entro il 14/12/2024

L'art.18 del Capitolato Speciale di Appalto stabilisce che, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, è applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Variazioni apportate

Considerato che gli artt. 1 comma 6 e 38 comma 1 del Capitolato speciale d'appalto prevedono la possibilità, ai *sensi dell'art.120 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti (modifica dei contratti in corso di esecuzione) di riutilizzare il ribasso d'asta, parte di esso, per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza della viabilità dei tratti stradali oggetto di intervento (castellane, incroci stradali e passaggi pedonali rialzati, percorsi e attraversamenti ciclopedonali protetti)" e* che nel corso dei lavori, a seguito di sopralluoghi con i tecnici di Città Metropolitana, è emerso che alcune lavorazioni per la costruzione di una pista ciclabile lungo la SS33 denominato "Biciplan metropolitano – Linea 15" interferiscono con i lavori previsti in progetto nel tratto 1 SS33 Sempione, durante il corso dei lavori la stazione appaltante ha ravvisato la opportunità di modificare il progetto originario utilizzando le economie dovute al ribasso d'asta e ai lavori non eseguiti nel tratto 1 della SS33.
Le opera facenti parte della modifica del contratto comprendono la realizzazione di nuovi tratti di marciapiedi, il rifacimento della pavimentazione di ulteriori tratti stradali e di tratti marciapiedi, la formazione di rampe di accesso e di intersezioni stradali rialzate.

Per effetto delle modifiche contrattuali il nuovo quadro economico dell'opera, approvato con determinazione n. 314 R.G. del 18/04/2025, risulta così determinato:

		Progetto esecutivo	Aggiudicazione	Modifica contrattuale	+ / -
A	Totale importo netto lavori compreso oneri diretti posto a base d'asta	€ 444.419,26	€ 444.419,26	€ 514.373,17	€ 69.953,91
B	Oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso	*€ 29.968,96*	*€ 29.968,96*	*€ 43.486,17*	*€ 13.517,21*

	TOTALE A + B - Totale importo AFFIDAMENTO	**€ 474.388,22**	**€ 474.388,22**	**€ 557.859,34**	**€ 83.471,12**
	di cui costo manodopera	€ 63.558,88	€ 63.558,88	€ 76.110,77	€ 12.551,89
	ribasso d'asta - 17,19%		-€ 76.395,67	-€ 88.420,75	-€ 12.025,08
	IMPORTO TOTALE CONTRATTO	**€ 474.388,22**	**€ 397.992,55**	**€ 469.438,59**	**€ 71.446,04**
	di cui				
	per lavori di abbattimento BBAA (iva 4%)		€ 48.591,39	€ 68.326,17	€ 19.734,78
	per altre lavorazioni e oneri della sicurezza (iva 22%)		€ 349.401,16	€ 401.112,42	€ 51.711,26
	Somme a disposizione				
	Spese per incarico professionale (progetto esecutivo, DL. Sicurezza)	€ 21.546,35	€ 21.546,35	€ 27.639,75	€ 6.093,40
	Cassa previdenziale incarichi professionali - 5%	€ 1.077,32	€ 1.077,32	€ 1.381,99	€ 304,67
	IVA di legge				
	IVA 22% su incarichi professionali	€ 4.977,21	€ 4.977,21	€ 6.384,78	€ 1.407,58
	IVA 4% su lavori per abbattimento BBAA	-	€ 1.943,66	€ 2.733,05	€ 789,39
	IVA 22% su altre lavorazioni e oneri sicurezza	€ 104.365,41	€ 76.868,26	€ 88.244,73	€ 11.376,48
	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 - 2%	€ 9.487,76	€ 9.487,76	€ 11.157,19	€ 1.669,43
	Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
	Accantonamento somme per adeguamento prezzi, imprevisti, arrotondamento	€ 28.907,73	€ 130.856,89	€ 37.769,92	-93.086,97 €
	Totale somme disposizione	**€ 170.611,78**	**€ 247.004,45**	**€ 175.561,41**	**-71.446,04 €**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**€ 645.000,00**	**€ 650.000,00**	**€ 645.000,00**	**€ 0,00**

Verbali nuovi prezzi

A seguito del modifiche del contratto, comportanti variazioni nelle tipologie e nelle quantità delle opere da eseguire, è stato necessario concordare nuovi prezzi per lavori diversi da quelli previsti dal progetto esecutivo approvato.

Il verbale di concordamento nuovi prezzi è stato sottoscritto senza riserve dall'impresa in data 17/04/2025.

Atto di sottomissione

Con l'approvazione delle modifiche contrattuali è stato sottoscritto dall'impresa e, per approvazione, dal RUP della Stazione Appaltante, specifico atto di sottomissione con il quale l'impresa si è obbligata a eseguire le modifiche al progetto del contratto in corso di esecuzione alle medesimo

condizioni dello stesso, per l'importo complessivo di € 469.438,59 di cui € 43.486,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Spesa definitivamente autorizzata per i lavori

La spesa autorizzata per i lavori risulta essere di netti:
b) Per il contratto principale € 397.992,55 oltre IVA
c) Per le modifiche contrattuali € 71.446,04 oltre IVA
d) Somma complessiva autorizzata **€ 469.438,59** oltre IVA.

Proroghe concesse

A seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali è stata concessa all'impresa una proroga di 30 giorni naturali consecutivi per l'esecuzione delle opere in variante.

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una ulteriore proroga della durata degli stessi di 5 giorni naturali consecutivi per cause di forza maggiore legate alla necessità di far realizzare dal soggetto gestore il cavidotto per illuminazione castellana via Cadorna;

Sospensioni e riprese dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi verbali di sospensione e ripresa lavori:
- verbale di sospensione lavori n.1 del 07/10/2024
- verbale di ripresa lavori n. 1 del 05/11/2024
- verbale di sospensione lavori n.2 del 23/12/2024
- verbale di ripresa lavori n. 2 del 14/05/2025

A conseguenza delle citate proroghe e sospensioni la nuova data per l'ultimazione dei lavori è fissata entro il 11/07/2025.

Ultimazione dei lavori

La Direzione lavori, con certificato in data 10/07/20254 ha dichiarato ultimati i lavori, assegnando all'impresa appaltatrice il tempo di giorni 30 gg dalla data del verbale, per il completamento delle seguenti lavorazioni:

- Pulizia delle banchine di Via della Novella;
- Apposizione di segnaletica verticale – cartelli di limitazione velocità 30 Km/h in prossimità delle intersezioni prima e dopo dei rialzi realizzati;
- Sistemazione della segnaletica sovrapposta del rialzo di via della Novella;

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

A conseguenza delle citate proroghe e sospensioni la nuova data per l'ultimazione dei lavori è stata fissata entro il 11/07/2025.
La Direzione Lavori ha emesso certificato di fine lavori in data 11/07/2025, di conseguenza è accertato che i lavori si sono conclusi in tempo utile.

Sub appalti
Durante l'esecuzione dei lavori non furono autorizzati sub appalti

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero e non furono accertati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante il corso dei lavori, affidati a corpo, non sono occorsi e contabilizzati lavori in economia o a misura.

Anticipazioni in denaro

Durante l'esecuzione del contratto non fu concessa alcuna anticipazione in denaro riferita al contratto in parola.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

Stato finale

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/08/2025 e riporta le seguenti annotazioni:

- importo totale dei lavori contabilizzati a corpo al netto del ribasso d'asta € 425.952,17
- importo degli oneri della sicurezza € 43.486,17
- Totale netto dei lavori **€ 469.438,59**

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

- La spesa autorizzata per i lavori, a seguito delle modifiche contrattuali risulta essere di netti **€ 469.438,59**
- La spesa sostenuta come certificata dal conto finale risulta di netti **€ 469.438,59**
- La spesa sostenuta è dunque pari alla spesa autorizzata

Pagamenti effettuati in corso d'opera

Durante l'esecuzione del contratto sono stati effettuati i seguenti pagamenti all'impresa:

	importo totale liquidato		importo oltre IVA 4%	importo oltre IVA 22%
Certificato di pagamento n. 1 del 23/12/2024	€ 142.200,00	di cui	€ 25.424,15	€ 116.775,85
Certificato di pagamento n.2 del 07/07/2025	€ 231.190,00	di cui	€ 42.902,02	€ 188.287,98
Totali pagamenti in acconto	**€ 373.390,00**	**di cui**	**€ 68.326,17**	**€ 305.063,83**

Credito dell'impresa

Detraendo dal conto finale (€ 469.438,59) i certificati di pagamento liquidati (€ 373.390,00) risulta un credito netto residuo di **€ 96.048,59** così ripartito:

	importo totale liquidato		Importo oltre IVA 4%	importo oltre IVA 22%
Ammontare S.A.L. FINALE in data 25/08/2025	€ 469.438,59	di cui	€ 68.326,17	€ 401.112,42
Totali pagamenti in acconto	€ 373.390,00	di cui	€ 68.326,17	€ 305.063,83
Importo rata di saldo	**€ 96.048,59**	**di cui**	**€ 0,00**	**€ 96.048,59**

Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milano con polizza continuativa Codice Pat 22775801/03.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazione Sociali e Previdenziali

L'impresa ha presentato Durc On Line, emesso in data 01/06/2025, valido fino al 29/09/2025, da cui RISULTA REGOLARE nei confronti di I.NPS., I.N.A.I.L. e CNCE.
La Cassa Edile di Milano ha fornito attestazione di congruità con esito positivo dell'Impresa Tuttostrade srl in data 01/09/2025 protocollo 202522897MI00/3

Avviso ad opponendum e ai creditori

Il Comune di Nerviano in data 29/08/2025 ha provveduto alla pubblicazione dello specifico avviso ad opponendum, ad oggi non è pervenuta alla stazione appaltante alcuna segnalazione e/o richiesta da parte di terzi riguardante occupazione di aree di terzi, risarcimento danni, pagamenti non effettuati a fornitori e sub appaltatori riferibile ai lavori in parola.

Cessioni di credito da parte dell'impresa

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione.

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza formulare alcuna riserva.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE SUL CONTO FINALE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 18/09/2025 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

1) Arch. Francesca Ughi - Responsabile Unico del Progetto

2) Giorgio Zilli - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Durante la visita si sono verificati i lavori eseguiti:

- il riposizionamento delle caditoie in via Novella
- il consolidamento e rifacimento del manto stradale in via Perlasca
- Il rifacimento del manto di finitura dei marciapiedi in via Cadorna e in via Garibaldi
- la superficie delle pavimentazioni in asfalto realizzate lungo le vie Perlasca, Cadorna, Garibaldi, Novella, Sempione tratti 2 e 3, San Benedetto Croce;
- la realizzazione dei passaggi pedonali rialzati in via Garibaldi e Novella
- la segnaletica orizzontale e verticale realizzate in corrispondenza dei nuovi manti di asfalto

accertando altresì la corretta esecuzione delle seguenti lavorazioni di dettaglio disposte con il certificato di ultimazione dei lavori:

- Pulizia delle banchine di Via della Novella;
- Apposizione di segnaletica verticale – cartelli di limitazione velocità 30 Km/h in prossimità delle intersezioni prima e dopo dei rialzi realizzati;
- Sistemazione della segnaletica sovrapposta del rialzo di via della Novella;

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto approvato e dei documenti contabili il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori eseguendo riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi riferiti alle opere realizzate nel loro complesso riscontrando la corrispondenza di quanto realizzato al progetto approvato.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto approvato e adeguato con l'approvazione delle modifiche contrattuali con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate minime variazioni esecutive di dettaglio rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, i lavori sono stati eseguiti entro i limiti temporali previsti dal contratto, di conseguenza, non è stata applicata dal Responsabile Unico del Progetto alcuna penale.

Opposizioni e reclami:

A seguito della esecuzione dei lavori in oggetto a oggi non è stato presentato alcun reclamo.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per

tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono state seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In particolare, si è accertato che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati di progetto, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- che sono stati correttamente eseguiti i lavori di cui alle modifiche contrattuali approvate in data 18/04/2025;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,
Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo modifiche di dettaglio entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
c) che, per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice civile, non esservi difformità o vizi;
d) che, per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere contabilizzate a corpo;
e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
f) che nulla si ha da osservare su segnalazioni di danni di forza maggiore;
g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale corrisponde alle somme autorizzate;
h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
l) che non sono state eseguite e contabilizzate prestazioni di materiali e di mano d'opera;
m) che i prezzi a corpo applicati sono quelli di contratto;
n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
p) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di

RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024

eseguiti dall'impresa TUTTOSTRADE s.r.l. con sede a Parabiago (MI) in Via Sempione N. 60 P.IVA e CF 09550940960 in base al contratto sottoscritto in data 15/12/2024, come modificato con atto di sottomissione in data 18/04/2025 **sono stati regolarmente eseguiti** e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 469.438,59
- A dedurre per acconti già corrisposti	-€ 373.390,00
Resta il credito dell'Impresa	**€ 96.048,59**

469.438,59) i certificati di pagamento liquidati (€ 373.390,00) risulta un credito netto residuo di **€ 96.048,59**

Pertanto, il credito dell'Impresa ascende in nette **€ 96.048,59** (diconsi euro novantaseimilazeroquarantotto/59) che possono essere corrisposte all'Impresa TUTTOSTRADE s.r.l. con sede a Parabiago (MI) in Via Sempione N. 60 P.IVA e CF 09550940960 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Nerviano, 19/09/2025

L'Appaltatore Impresa TUTTOSTRADE S.R.L.
Gianluca De Martino _____



Il Direttore dei Lavori geom. Lucio Giovanni Giudici

La Stazione appaltante il RUP arch. Francesca Ughi _____